

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 1325/2008

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

: **Štátna opera**
Adresa : Národná 11, 974 73 Banská Bystrica
Zastúpená : Mgr. Rudolf Hromada, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000241121/8180
IČO : 35989327
DIČ : 2021472123
Tel. : ~~42148/2457103~~
Fax : ~~42148/2457102~~
E-mail : ~~hromada@stoperasr.sk~~

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

- a) zmluvných: Mgr. Rudolf Hromada, riaditeľ
b) technických: Helena Donovalová

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **HORNEX, a.s.**
Sídlo : Agátová 1, 841 01 Bratislava
Adresa : Agátová 1, 841 01 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Oto Hornáček, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Ježo, člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ

Právna forma : akciová spoločnosť

Zapísaný v Obch. registri : Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Pobočka Saratovská ul. 2/A, Bratislava

Číslo účtu : 262 302 3902/ 1100

IČO : 35802570

IČ DPH : SK 2020223788

E-mail: ~~hromada@stoperasr.sk~~

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

- a) zmluvných: ~~Ing. Ladislav Ježo, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ~~
b) technických: ~~Ing. Peter Babiak, technický riaditeľ~~

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli dňa 31.7.2008 Zmluvu o dielo č. 1325/2008 (ďalej i „zmluva“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 27.05.2009, na základe ktorej vykonáva zhotoviteľ pre objednávateľa dielo – „Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“. Vzhľadom na:

1. nevykonanie niektorých prác a činností zahrnutých do rozsahu diela, pri ktorých sa dodatočne ukázalo, že bude efektívnejšie posunúť ich vykonanie do ďalších etáp rekonštrukcie budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici,

2. potrebu vykonania činností, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do tejto etapy rekonštrukcie budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici, ale vznikla potreba ich vykonania už v tejto etape vzhľadom na technológiu výstavby,
3. potrebu zmeny projektovej dokumentácie časti diela - stavebného objektu SO 01 v časti týkajúcej sa najmä dodávok elektroinštalácií, EPS, ER, PSN, VZT, MaR z dôvodu zmeny technických noriem, ku ktorej došlo po vypracovaní pôvodnej projektovej dokumentácie (r. 2005), a
4. s tým súvisiacu nemožnosť vykonať dohodnutý rozsah diela v pôvodne dohodnutom termíne ukončenia diela, potrebu prispôsobenia harmonogramu prác prevádzkovým, technickým a ostatným požiadavkám objednávateľa, a potrebu zabezpečiť nepretržitú a efektívnu prevádzku hlavnej činnosti objednávateľa

sa zmluvné strany dohodli na zmene rozsahu diela bez zmeny celkovej ceny diela, zmene termínu ukončenia diela a na aktualizovaní Vecného, finančného a časového harmonogramu prác stavby, a preto uzatvárajú tento dodatok, ktorým menia zmluvu nasledovne:

Článok 1

Zmeny zmluvy

1. **Ustanovenie článku II. odsek 2.1 zmluvy sa mení a jeho nové úplné znenie je nasledujúce:**
 - „2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 2.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od podpisu zmluvy
 - 2.1.2 začatie diela: 04.08.2008
 - 2.1.3 ukončenie diela: 30.04.2010
 - 2.1.4 uvoľnenie staveniska do 14 dní po odovzdaní a prevzatí prác“
2. **Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyše prác a zároveň na nevykonaní niektorých prác, ktoré boli doteraz súčasťou diela. Položkový popis týchto zmien rozsahu diela je uvedený v Dodatku rozpočtu č. 2, ktorý je prílohou č. 7 tejto zmluvy a je priložený k tomuto dodatku. Na základe týchto zmien rozsahu diela sa dohodnutá celková cena diela vo výške 6.454.384,45 EUR bez DPH nemení.**
3. **Príloha č. 2 zmluvy „Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“ sa nahrádza novým úplným znením, ktoré je priložené k tomuto dodatku.**
4. **Príloha č. 3 zmluvy „Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu“ sa nahrádza novým úplným znením, ktoré je priložené k tomuto dodatku.**
5. **Ustanovenie čl. 12 sa mení a jeho nové úplné znenie je nasledujúce:**
 - „Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú :
 - Príloha č. 1 – Ponukový položkový rozpočet stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu
 - Príloha č. 2 – Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu
 - Príloha č. 3 – Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu

- Príloha č. 4 – Kontrolné dni (organizovanie, náplň)
- Príloha č. 5 – Kalkulačný vzorec
- Príloha č. 6 – Dodatok rozpočtu č. 1
- Príloha č. 7 – Dodatok rozpočtu č. 2.“

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po jeho potvrdení oboma zmluvnými stranami sú tri vyhotovenia určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
2. Prílohou tohto dodatku je:
 - a) nové úplné znenie Prílohy č. 2 zmluvy - Rekapitulácia nákladov stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu,
 - b) nové úplné znenie Prílohy č. 3 zmluvy - Vecný, finančný a časový harmonogram prác stavby Prestavba a dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici – odstránenie havarijného stavu,
 - c) Príloha č. 7 zmluvy – Dodatok rozpočtu č. 2.

V Banskej Bystrici dňa 9.12.2009

Za objednávateľa
ŠTÁTNA OPERA
 Národná 11
 974 73 BANSKÁ BYSTRICA
 -1-



Mgr. Rudolf Hromada
riaditeľ

V Bratislave dňa 2.12.2009

HORNEX, a.s.
 Agátová 1
 841 01 BRATISLAVA

Za zhotoviteľa :



Ing. Oto Hornáček
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ



Ing. Ladislav Ježo
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ