

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 3/2008**

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Krajský školský úrad v Košiciach</b>
Sídlo:	<b>Zádielska 1,040 78 Košice doc.PaedDr.</b>
Štatutárny zástupca:	<b>Jozef Vook, CSc, prednosta</b>
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000138845/8180
IČO:	35557184
DIČ:	2021768617
Tel. č. /fax:	055/7245442/055/7245437
E-mail:	ksuke@ksuke.sk

**Oprávnení rokovať vo veciach:**

zmluvných:	doc.PaedDr.Jozef Vook, CSc.
technických:	Ing. Peter Dzurenda

**ďalej ako objednávateľ**

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>INICO Trebišov spol. s r.o.</b>
Sídlo:	<b>Ruskovská 6,075 01 Trebišov</b>
Štatutárny zástupca:	<b>Ing. František Ičo - konateľ</b>
	<b>Milan Novák - konateľ</b>
	<b>Zlatica Ičová - konateľ</b>
Bankové spojenie a číslo účtu:	DEXIA Košice, 0482875001/5600
IČO:	36201537
DIČ:	2020030892
IČ DPH:	SK 2020030892
Zapísaný v obchodnom registri	Okresný súd Košice I, oddiel: sro, vložka č.: 11938/V
Tel. číslo a fax:	056/672 2427,672 6108
E-mail:	inico@inico.sk
Firma je platcom DPH.	

**Oprávnení rokovať vo veciach:**

zmluvných:	Ing. František Ičo, Milan Novák
technických:	Ing. Marián Zajac
výrobných:	Ing. Vladimír Chobor
stavbyvedúci:	Zdenek Linhart

**ďalej ako zhotoviteľ**

po vzájomnej dohode uzatvárajú **Dodatok č. 2** k ZoD č. 3/2008 zo dňa 13.2.2009 na dielo

**„Prestavba a rekonštrukcia Špeciálnej základnej školy Sečovce“.**

v súlade s čl. II. bod 7, čl. IV. bod 1,3 a 4 a čl. IX.

**z dôvodov:**

- a.) nezrovnalostí medzi PD, výkazom výmer a skutočnosťou,
- b.) vynechaných vecí v PD projektantom stavby,
- c.) vynechaných položiek vo výkaze výmer projektantom stavby,
- d.) následne nevyhnutných zmien v ich technickom riešení a úprav rozsahu predmetu plnenia zo strany objednávateľa, e.) Časového odstuhu medzi spracovaním PD a vydaním stavebného povolenia (zmena noriem a predpisov, zmena vonkajších podmienok a pomerov vzhľadom na vyjadrenia dotknutých organizácií a nimi vydaných povolení).

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že upravujú sa články a body základnej ZoD č. 3/2008 nasledovne :

**V čl. II. PREDMET PLNENIA** u jednotlivých stavebných objektov dochádza k nasledovným zmenám:

**SO 01 Hlavný objekt**

- rozširujú sa všetky naväzujúce práce a dodávky na základe prepracovanej PD kvôli nevyhovujúcej statike základov,
- rozširujú sa práce a dodávky z dôvodu nevypracovanej PD detailov, vynechaných prvkov alebo nezrovnalostí v množstvách.

**SO 04 Elektrická NN prípojka**

- vypúšťa sa pôvodné riešenie NN prípojky vzhľadom na zmenu bodu napojenia,
- rozširuje sa tento objekt (nahrádza sa ) o úplne nové technické riešenie NN prípojky s napojením na jestvujúcu trafostanicu - odsúhlasená nová PD.

**V čl. IV. CENA v bode 1** upravuje sa cena diela nasledovne : **v EUR**

<u>o naviac práce</u>	<b>bezDPH</b> <b>55.587,89</b>	<b>DPH 19 %</b> <b>10.561,70</b>	<b>Celkom s DPH</b> <b>66.149,59</b>
<u>o menej práce</u>	<b>2.759,98</b>	<b>- 524,40</b>	<b>-3.28438</b>
<b>Rozdiel celkom :</b>	<b>52.827,91</b>	<b>10.037,30</b>	<b>62.865,21</b>

tj. pôvodná cena v ZoD č. 3/2008 sa týmto **Dodatkom č. 2** zvyšuje o

**62.865,21 EUR s DPH.**

**Na uvedené naviac práce objednávateľ požiada MS SR o ich pridelenie.**

**Po ich obdržaní na účet KŠÚ v Košiciach, bezodkladne upovedomí zhotoviteľa stavby na vystavenie faktúry na predmetný dodatok č. 2 .**

Ostatné články a body základnej ZoD č. 3/2008 zo dňa 13.2.2009 sa týmto Dodatkom č. 2 nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento **Dodatok č. 2** je vyhotovený v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Košice, 31.7.2009

Trebišov, 29.6.2009

**INICO TREBIŠOV**  
spol. s r.o.  
Ruskovská 6, TREBIŠOV

.....  
Za zhotoviteľa

Mestský úrad v Košiciach  
Zadateľská 1  
040 78 Košice

.....  
Za objednávateľa