

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 3/2008

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	Krajský školský úrad v Košiciach
Sídlo:	Zádielska 1,040 78 Košice doc.PaedDr.
Štatutárny zástupca:	Jozef Vook, CSc, prednosta
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	7000138845/8180
IČO:	35557184
DIČ:	2021768617
Tel. č. /fax:	055/7245442/055/7245437
E-mail:	ksuke@ksuke.sk

Oprávnení rokovať vo veciach:

zmluvných:	doc.PaedDr.Jozef Vook, CSc.
technických:	Ing. Peter Dzurenda

d'alej ako objednávateľ

2. Zhotoviteľ:	INICO Trebišov spol. s r.o.
Sídlo:	Ruskovská 6,075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca:	Ing. František Ičo - konateľ
	Milan Novák - konateľ
	Zlatica Ičová - konateľ
Bankové spojenie a číslo účtu:	DEXIA Košice, 0482875001/5600
IČO:	36201537
DIČ:	2020030892
IČ DPH:	SK 2020030892
Zapísaný v obchodnom registri	Okresný súd Košice I, oddiel: sro, vložka č.: 11938/V
Tel. číslo a fax:	056/672 2427,672 6108
E-mail:	inico@inico.sk
Firma je platcom DPH.	

Oprávnení rokovať vo veciach:

zmluvných:	Ing. František Ičo, Milan Novák
technických:	Ing. Marián Zajac
výrobných:	Ing. Vladimír Chobor
stavbyvedúci:	Zdenek Linhart

d'alej ako zhotoviteľ

po vzájomnej dohode uzatvárajú **Dodatok č. 3** k ZoD č. 3/2008 zo dňa 13.2.2009 na dielo

„Prestavba a rekonštrukcia Špeciálnej základnej školy Sečovce“.

v súlade s čl. II. bod 7, čl. IV. bod 1,3 a 4 a čl. IX.

z dôvodov:

- a.) nezrovnalostí medzi PD, výkazom výmer a skutočnosťou,
- b.) vynechaných vecí v PD projektantom stavby,
- c.) vynechaných položiek vo výkaze výmer projektantom stavby,
- d.) následne nevyhnutných zmien v ich technickom riešení a úprav rozsahu predmetu plnenia zo strany objednávateľa, e.) časového odstupu medzi spracovaním PD a vydaním stavebného povolenia (zmena noriem a predpisov, zmena vonkajších podmienok a pomerov vzhľadom na vyjadrenia dotknutých organizácií a nimi vydaných povolení).

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že upravujú sa články a body základnej ZoD č. 3/2008 nasledovne :

V čl. II. PREDMET PLNENIA u jednotlivých stavebných objektov dochádza k nasledovným zmenám :

SO 01 Hlavný objekt

- rozširujú sa práce a dodávky z dôvodu nevypracovanej PD detailov, vynechaných prvkov alebo nezrovnalostí v množstvách projektantom stavby,
- vypúšťajú sa práce a dodávky na protihlukovej stene.

SO 06 Spevnené plochy a terénne úpravy

- vypúšťa sa navrhovaný oporný múr vzhľadom na zmenu skutkového stavu na stavbe z hľadiska časového,
- rozširujú sa práce a dodávky v areáli vzhľadom na zmenu PD z titulu výškového osadenia.

SO 09 Oplotenie

- rozširuje sa rozsah prác a dodávok na oplotení vzhľadom na zmenu technického riešenia PD z dôvodov majetkových.

V Čl. IV. CENA v bode 1 upravuje sa cena diela nasledovne : v EUR

	bezDPH	DPH 19 %	Celkom s DPH
<u>o naviac práce</u>	25.762,35	4.894,85	30.657,20
<u>o menej práce</u>	- 8.73732	-1.660,09	-10.397,41
<u>Rozdiel celkom :</u>	17.025,03	3.234,76	20.259,79

tj. pôvodná cena v ZoD č. 3/2008 sa týmto **Dodatkom č. 3** zvyšuje o

20.259,79 EUR s DPH.

Na uvedené naviac práce objednávateľ požiadal MS SR o ich pridelenie.

Po ich obdržaní na účet KŠÚ v Košiciach, bezodkladne upovedomí zhotoví teľa stavby na vystavenie faktúry na predmetný dodatok č. 3 .

Ostatné články a body základnej ZoD č. 3/2008 zo dňa 13.2.2009 sa týmto Dodatkom č. 2 nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento **Dodatok č. 3** je vyhotovený v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Košice, 21.5.2010

Trebišov, 20.5.2010

INICO TREBIŠOV
spol. s r.o.
Ruskovská 6, TREBIŠOV

.....
Za zhotoviteľa

Mestský úrad v Košiciach
Zadateľská 1
040 78 Košice

.....
Za objednávateľa