

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 2/2007 na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Kráľová pri Senci** v okrese **Senec**

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava 2
Zastúpený: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEOKA, spol. s r. o.**
Sídlo: Fedinova 8, 851 01 Bratislava
Prevádzka: Ružinovská 1, 821 01 Bratislava
Zastúpený: Matej Stankovský, konateľ
Bankové spojenie: Ľudová banka
Číslo účtu: 4110096101/3100
IČO: 35743484
DIČ: 2020211281

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III bod 1 v znení dodatku č. 3 k zmluve o dielo sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy, a to v lehote do: **31.08.2010**

Článok III bod 2 v znení dodatku č. 3 k zmluve o dielo sa mení nasledovne:

Vypracovanie a odovzdanie diela je rozčlenené do nasledovných spracovateľských etáp:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP v termíne do **31.03.2010**.

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie v termíne do: **31.08.2010**.

Zdôvodnenie:

K zmene termínu odovzdania III. etapy dochádza z dôvodu značného množstva nesúladow zistených v operáte KN, ako napr. nesúlady výmer parcel vedených na LV v registri E-KN, ďalej nekorektne založené LV k parcelám registra E-KN (prekryt stavu C-KN a E-KN), neoprávnené vedené parcely v k. ú. Kráľova pri Senci a. p.. Podľa vyjadrenia zhotoviteľa je nesúladmi dotknutých približne 50 parcel. Vzhľadom na to, že sa jedná v podstatnej miere o parcely predmetu konania je potrebné, aby správa katastra uvedené nesúlady riešila v úzkej súčinnosti so zhotoviteľom (prešetriť a následne v závislosti od jeho výsledku pristúpiť k ich postupnému odstraňovaniu, oprave).

Z dôvodu veľkého rozsahu nesúladov, časovo náročného prešetrovania a odstraňovania nesúladov správou katastra ako aj potreby dodržania požadovanej kvality celého diela, nie je reálne dodržanie pôvodne stanovených termínov odovzdania.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.


Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.


V Bratislave, dňa 30.10.2009

V




.....
Objednávateľ

JUDr. Helena Kresáneková
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave


.....
Zhotoviteľ

Matej Stankovský
konateľ spoločnosti GEOKA, s.r.o.

